



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 155638/966

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **671/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**155580/3897/25-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **671/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”, προϋπολογισμός μελέτης: 2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου ΠΔΕ: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 29^η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:156719/977/25-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή-Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 671/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”, προϋπολογισμός μελέτης: 2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου ΠΔΕ: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**155580/3897/25-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Την 18-06-2019 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου (με συμβατικό ποσόν 754.461,78€ χωρίς Φ.Π.Α.) και με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έως και την 17-06-2020.

α/α	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
	Στοιχεία χρηματοδότησης	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ50100002
	Απόφαση έγκρισης Πρακτικού	Η 86/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΗΥ7Λ6-ΝΝΑ) απόφαση έγκρισης του 2ου πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής/Π.Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 18ΑWRD004087829 2018-11-28)
	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	Αρ. πρωτ. 181914/4467/οικ/18-06-2019
	Ποσό συμφωνητικού	754.461,78 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 935.532,61 € (με Φ.Π.Α.)
	Αρχική προθεσμία περαίωσης	17-06-2020

Το αίτημα της Παράτασης

Την 18η-05-2020 έγινε εμπρόθεσμα (δηλαδή πριν την συμβατική προθεσμία της 17-06-2020) αίτηση παράτασης προθεσμίας κατά 6 μήνες δηλαδή έως 18-12-2020 από τον ανάδοχο.

Οι λόγοι της καθυστέρησης στην εκτέλεση κάποιων εκ των εργασιών του έργου είναι:

Οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες (τόσο σε ένταση, όσο και ως προς την επιμήκυνση της χειμερινής περιόδου 2019-2020) που επεκράτησαν στην Π.Δ.Ε. και συγκεκριμένα στην περιοχή του έργου (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών, οι οποίες και αποτελούν το κυρίως φυσικό & οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η ανάγκη αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού SARS-COV-2 για την οποία τέθηκε σε ισχύ η πανελλαδική απαγόρευση άσκοπης μετακίνησης για το χρονικό διάστημα από 23-03-2020 έως 04-05-2020.

Οι παραπάνω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εκτέλεση της σύμβασης του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016- «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Στις 7-2-2020 και με το με αριθμ. Πρωτ. 85332/2018/οικ εγκρίθηκε από την υπηρεσία ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης 935.532,61€ στον οποίο προβλέπονται εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και εργασίες ασφαλικών και συγκεκριμένα την αύξηση των ποσοτήτων κοπής και διαμόρφωσης θάμνων και δέντρων και την αύξηση των ποσοτήτων ισοπεδωτικής στρώσης (περίπου 9.000 τ.μ.)

- Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Αγρινίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως τις 23 Μαρτίου 2020 οι ημέρες βροχόπτωσης, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών, ανέρχονται σε 64
- Το γεγονός ότι από 23 Μαρτίου 2020 έως 4 Μαΐου 2020 (42 ημέρες) τέθηκε σε ισχύ η πανελλαδική απαγόρευση άσκησης μετακίνησης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 1^{ης} παράταξης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ” » για (64 + 42 =) 106 ημέρες δηλαδή την 1η / 10 / 2020, για τους παραπάνω λόγους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζόλα Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 155580/3897/25-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 38 “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ” & “ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ”» προϋπολογισμός μελέτης: 2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου ΠΔΕ: 2014ΕΠ50100002, ανάδοχος: «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», για 106 ημέρες (64+42=106), δηλαδή έως 1/10/2020, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα