



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ.Δ/νση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
τ.κ. 264 41 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Β. Τσούμα
Τηλέφωνο : 2613 613 517
Email : grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 69/2023

**Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11
11^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα στις 16 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής) με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.:οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/148126/278/10-05-2023 (ορθή επανάληψη στις 11/05/2023) γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07.06.2010), όπως ισχύουν.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:

1. ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - Αντιπρόεδρος
3. ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
10. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
11. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

13. ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
14. ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
15. ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
16. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
17. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
18. ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
19. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22. ΚΟΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
24. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
25. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28. ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
29. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
30. ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
31. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
32. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
33. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35. ΡΟΥΣΗ - ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
36. ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
37. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
38. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
40. ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
41. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
42. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
43. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα παρακάτω μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
2. ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
3. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικαιολογημένα απών)
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος Γεώργιος και ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 21-03-2023 Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθ. πρωτ.: 3475/29/10-01-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για εκτέλεση του Υποέργου (προμήθεια) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 2ης τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης»** και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. Σελίδα 3 από 11

πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/136793/1969/03-05-2023 / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής::

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225 Α' /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την 31449/11-4-2023 απόφαση (ΦΕΚ 2551 Β' /19-4-2023) του κ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
3. Την υπ' αριθ. 02/9.1.2022 (ΑΔΑ:6Υ727Λ6-ΜΣ7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 165 και 167, όπως ισχύουν).
4. Την υπ' αριθ. 03/9.1.2022 (ΑΔΑ:6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 2ο /2022 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010 (Α'87).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/9406/19/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/19/013.1.2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β'/20.1.2022) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 64055/1213/24.02.2023 (ΦΕΚ 1288/Β/06.03.2023) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.5091/02-12-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:6Ν7Ζ7Λ6-7ΩΔ) (ΑΔΑΜ:19REQ005986898) Πράξεων στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στην οποία περιλαμβάνεται και η Πράξη με τίτλο: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016072060, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 2.198.000,00€.
8. Το γεγονός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 082/1 με ενάρημο 2020ΣΕ08210003 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23866/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΨΩΦΒ46ΜΤΛΡ-ΥΑΑ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 65869/1172/11-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008272869) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο του θέματος.
11. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 24784/305/28-01-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2) περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας.
12. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».
14. Το από 21-3-2023 Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψίων, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», στο οποίο αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψίων, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ με Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ με Φ.Π.Α.

Στον Πύργο, στις 21 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη, οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Νιάρχος Άγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,

2. Χριστοδουλόπουλος Περικλής, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας,

3. Διονυσόπουλος Ανδρέας, Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε., υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας, που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληπιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 24784/305/28-01-2022 απόφασης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑ: ΨΒ0Φ7Λ6-ΡΥ2), συνήλθαμε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του υπ' αριθ. πρωτ. 84600/1069/16-3-2023 εγγράφου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας περί κλήσης των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης καθώς και για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 65869/1172/11-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008272869) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας.

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 29994/369/8-2-2022 έγγραφο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας περί κοινοποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 132, 206 και 221 αυτού.

5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

6. Την υπ' αριθμ. 807/2022 (ΑΔΑ: 6Υ287Λ6-Μ6Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά την έγκριση της 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της ανωτέρω σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου), για εννέα (9) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30-3-2023.

7. Το από 22-10-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθ. πρωτ. 320815/5038/24-10-2022 εισερχόμενο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με συνημμένα συνοδευτική επιστολή και έκθεση τεκμηρίωσης αλλαγών που προτείνει στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος.

8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 320815/5038/24-11-2023 απαντητικό έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές της Σύμβασης.

9. Την από 22-2-2023 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 62712/711/24-2-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30/11/2023 και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 31/12/2023.

10. Το υπ' αριθ. πρωτ. 127/8-3-2023 έγγραφο του ΤΟΕΒ Μυρτουντίων με συνημμένα αιτιολόγηση του μελετητή της εν λόγω προμήθειας για την αναγκαιότητα διόρθωσης των διατομών των παροχομέτρων καθώς και για τη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων και τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού για την εν λόγω τροποποίηση.

11. Το από 15-3-2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Αναδόχου Εταιρείας (αριθ. πρωτ. 84600/1069/16-3-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) με συνημμένη απάντηση της κατασκευάστριας εταιρείας των υπό προμήθεια παροχομέτρων ως τεκμήριο για την αίτηση παράτασης.

και αναλυτικότερα τα εξής:

Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-1-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009924018) εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος, το σύνολο των υπό προμήθεια ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων, είναι έντεκα (11) ήτοι οκτώ (8) τεμάχια διαμέτρου DN600 και τρία (3) διαμέτρου DN 800.

Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας, που διενεργήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, διαπιστώθηκε ότι οι κεντρικοί αγωγοί που ευρίσκονται στην έξοδο των αντλιοστασίων έχουν στο σύνολό τους ονομαστική διάμετρο DN800 mm.

Στη μελέτη, του υποέργου με τίτλο του θέματος, προφανώς εκ παραδρομής, προβλεπόταν μεταξύ των άλλων

και η προμήθεια και η τοποθέτηση οκτώ (8) τεμαχίων, εκ του συνόλου των έντεκα (11), ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου τύπου DN 600 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων, το οποίο έχρηζε διόρθωσης, αφού το σύνολο και των έντεκα (11) ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων θα πρέπει να είναι τύπου DN 800.

Επομένως, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, ήτοι την αναγκαιότητα διόρθωσης των οκτώ (8) τεμαχίων ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου από DN 600 σε DN800, η Υπηρεσία απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τον ΤΟΕΒ Μυρτουντίων (υπ' αριθ. πρωτ. 316226/4949/19-10-2022 εξερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας) προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο η εγκατάσταση των κεντρικών παροχομέτρων τύπου DN800 (ΤΕΜ.11) να πραγματοποιηθεί εντός μερικών ή και όλων των υφιστάμενων φρεατίων, με σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίεσης που προκύπτει από τη διαφορά τιμής μεταξύ των παροχομέτρων διαφορετικού DN.

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 550/1-11-2022 έγγραφό του, με συνημμένα τη σύμφωνη γνώμη του μελετητή της εν λόγω προμήθειας, γνωστοποίησε στην Υπηρεσία ότι συμφωνεί να τοποθετηθούν τα νέα παροχόμετρα στα υφιστάμενα φρεάτια.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 127/8-3-2023 έγγραφό του ο ΤΟΕΒ Μυρτουντίων διαβίβασε στην Υπηρεσία, πρόσθετη, πλήρη αιτιολόγηση του μελετητή της εν λόγω προμήθειας για την αναγκαιότητα διόρθωσης των διατομών των παροχομέτρων καθώς και για τη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων και διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού για την εν λόγω τροποποίηση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την αναγκαιότητα διόρθωσης των διατομών των παροχομέτρων, ο μελετητής της εν λόγω προμήθειας, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «...Η εγκατάσταση μικρότερης διατομής παροχομέτρων στον καταθλιπτικό αγωγό των αντλιοστασίων θα επιφέρει αλλαγές στα υδραυλικά χαρακτηριστικά αυτών σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους όπως μεγαλύτερη πτώση πίεσης από την δημιουργία στένωσης με αποτέλεσμα την συνολική μείωση πίεσης στις υδροληψίες άρδευσης ιδίως κατά την περίοδο αιχμής με αποτέλεσμα την αδυναμία ορθής άρδευσης κυρίως με καταιονισμό. Επιπρόσθετα κατά την περίοδο αιχμής λειτουργίας των αντλιοστασίων ενδέχεται οι μετρήσεις παροχής των παροχομέτρων να αποκλίνουν από τις πραγματικές καθώς ενδεχομένως να δημιουργείται τυρβώδης ροή λόγω της στένωσης που θα υπάρχει. Με βάση τα παραπάνω υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής των διατομών από Φ600 σε Φ800 στα παροχόμετρα για να διασφαλιστεί η ομαλή και σύμφωνα με τα αρχικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργία των αντλιοστασίων...».

Όσον αφορά την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης των υφιστάμενων φρεατίων ο μελετητής της εν λόγω προμήθειας, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής: «...Επίσης κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε κάποια αντλιοστάσια παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν υφιστάμενα μη χρησιμοποιούμενα φρεάτια στον καταθλιπτικό αγωγό και ο χώρος για εγκατάσταση νέων φρεατίων δεν επαρκεί ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητά του και τα υδραυλικά στοιχεία του αντλιοστασίου. Η χρήση των υφιστάμενων φρεατίων σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία καθώς θα επιλύσει το πρόβλημα των αποστάσεων που θα πρέπει να υπάρχει (από το αντλιοστάσιο και το υπάρχον φρεάτιο) θα επιφέρει δε ελάχιστη παρέμβαση στους υπάρχοντες καταθλιπτικούς αγωγούς.»

Η πρόταση τροποποίησης της Σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, περιλαμβάνει :

α) Την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της διατομής τους από DN600 σε DN800.

β) Την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων εντός των υφιστάμενων φρεατίων και τη μη κατασκευή του συνόλου των νέων φρεατίων, από την οποία εξοικονομείται δαπάνη ποσού 49.500,00€, ικανή για να καλύψει τη διαφορά της τιμής των παροχομέτρων από DN600 σε DN800 που ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00€, ενώ συγχρόνως το υπολειπόμενο ποσό των 17.500,00€ θα παραμείνει αδιάθετο, αφού το ποσό αυτό δεν δύναται να διατεθεί για τη βελτίωση των υφιστάμενων φρεατίων π.χ. μέσω τοποθέτησης νέων καλυμμάτων διότι, οικονομικά επαχθείς βελτιστοποιήσεις δεν επιτρέπονται.

Στην παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι : «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες- πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιοδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:...δ) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ.4».

Η εν λόγω πρόταση τροποποίησης δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς:

α) Η τροποποίηση δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης

σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων διατομής DN800 προβλέπονταν στην αρχική Σύμβαση. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν θα επέλθει καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της διατομής τους από DN600 σε DN800.

β) Η τροποποίηση δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας. Με την τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων εντός των υφιστάμενων φρεατίων και τη μη κατασκευή του συνόλου των νέων φρεατίων, εξοικονομείται δαπάνη ποσού 49.500,00€, ικανή για να καλύψει τη διαφορά της τιμής των παροχομέτρων από DN600 σε DN800 που ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00€.

γ) Η τροποποίηση δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.

Το αντικείμενο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε πλήρη λειτουργία 1780 ηλεκτρονικών υδροληψιών, 11 κεντρικών παροχομέτρων (ροόμετρων) και ενός συστήματος ελέγχου - παρακολούθησης λειτουργίας και φόρτισης καρτών στις υφιστάμενες υδροληψίες και Αντλιοστάσια στο δίκτυο άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β Μυρτουντίων στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης του Νομού Ηλείας.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της Σύμβασης δεν αλλάζει το αντικείμενο της αρχικής Σύμβασης και ειδικότερα η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε πλήρη λειτουργία των 11 κεντρικών παροχομέτρων (ροόμετρων).

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ						ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
				ΜΟΔΑΔΟΣ			ΜΟΔΑΔΟΣ	
1	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών							
1.1	Ηλεκτρονικές υδροληψίες με παροχόμετρο, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm	Τεμ	1780	432	768.960,00	1780	432	768.960,00
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών Υδρομέτρων							
2.1	Προμήθεια & Τοποθέτηση Ηλεκτρομαγνητικού Παροχομέτρου τύπου DN600 , PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	8	15.000,00	120.000,00	0	15.000,00	0,00
2.1	Προμήθεια & Τοποθέτηση Ηλεκτρομαγνητικού Παροχομέτρου τύπου DN800 , PN 16 με σύστημα μετάδοσης δεδομένων	Τεμ	3	19.000,00	57.000,00	11	19.000,00	209.000,00

2.2	Τυπικό φρεάτιο μετρητή παροχής διαστάσεων 3 x 3m	Τεμ	11	4.500,00	49.500,00	0	4.500,00	0,00
3	<u>Σταθμός Ελέγχου</u>							
3.1	Λογισμικό Παρακολουθήσης και ελέγχου παροχών του δικτύου άρδευσης	Τεμ	1	25.200,00	25.200,00	1	25.200,00	25.200,00
3.2	Λογισμικό καταγραφής και οικονομικής διαχείρισης μαζί με συσκευή φόρτισης άρδευσης	Τεμ	1	1.480,00	1.480,00	1	1.480,00	1.480,00
3.3	Υπολογιστής εξυπηρετητής	Τεμ	1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	2.500,00
3.4	UPS on line 2kVA	Τεμ	1	1.180,00	1.180,00	1	1.180,00	1.180,00
3.5	Εργασία θέσης σε λειτουργία	Τεμ	1	6.675,00	6.675,00	1	6.675,00	6.675,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α					1.032.495,00	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α		1.014.995,00
Φ.Π.Α. 24%					247.798,80	Φ.Π.Α. 24%		243.598,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.280.293,80	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.258.593,80

Κατόπιν των ανωτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση του συμβατικού αντικείμενου συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών

Η εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην από 22-2-2023 αίτησή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, για παράταση στο συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών της προμήθειας της υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018), μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«...με την παρούσα επιστολή αιτούμεθα παράταση της ημερομηνίας λήξεως της εγκατάστασης του συστήματος κατά εννέα (9) μήνες ήτοι έως τις 30/11/2023 και κατ' επέκταση και της δοκιμαστικής λειτουργίας έως τις 31/12/2023 για τους εξής λόγους:...Η πανδημία του κορωνοϊού καθώς και η γενικότερη κατάσταση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας προκάλεσε μεγάλες ελλείψεις σε ημιαγωγούς, γεγονός που επηρέασε την παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αυτό είχε και συνεχίζει να έχει, ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της παράδοσης των παροχομέτρων.... Η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στη φόρτωση και αποστολή υλικών από χώρες του εξωτερικού, όπως η Ιταλία, χώρα κατασκευής των οργάνων μέτρησης παροχής του έργου. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης των υλικών με τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής των παροχομέτρων να τοποθετείται στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον προμηθευτή...Επειδή οι απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση των φλαντζωτών παροχομέτρων απαιτούν την διακοπή λειτουργίας των Αντλιοστασίων, οι εργασίες αυτές θα πρέπει να προγραμματιστούν για μετά την λήξη της αρδευτικής περιόδου δηλαδή μετά την 31/10/23.».

Με το από 15-3-2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (αριθ. πρωτ. 84600/1069/16-3-2023 εισερχόμενο της ΔΤΕΠΕ Ηλείας), η Ανάδοχος Εταιρεία προσκόμισε στην Υπηρεσία απάντηση της κατασκευάστριας εταιρείας των υπό προμήθεια παροχομέτρων, ως τεκμήριο για την αίτηση παράτασης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 15/03/2023 επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των υπό προμήθεια παροχομέτρων, η παραγγελία των παροχομέτρων δεν αναμένεται να παραδοθεί στην Ελλάδα νωρίτερα από την πρώτη εβδομάδα του μηνός Ιουλίου.

Στο υπ' αριθμ. πρωτ. 2040/13-04-2022 σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: «Διευκρίνιση ως προς την αύξουσα των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«....1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού,
Σελίδα 8 από 11

λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης....»

Κατά συνέπεια, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών εξαιτίας των ζητημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, είναι δυνατή εφόσον πληρούνται και οι σωρευτικές προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα:

1. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
3. Οποιαδήποτε αύξηση τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο αίτημά της επικαλείται ως αιτία τις συνέπειες από την πανδημία covid-19, της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονότα υπαρκτά και αυταπόδεικτα, τα οποία έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και κατά συνέπεια σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών. Συνεπώς τηρείται η προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις που προέκυψαν δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όπως άλλωστε αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Επίσης, τηρείται και η δεύτερη προϋπόθεση καθώς δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Στη σχετική σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας αναφέρεται ότι «...Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλιν τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής...», κατά συνέπεια τηρείται και η τρίτη προϋπόθεση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, προτείνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, έως τις 31/10/2023, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου έως 31/12/2023, καθώς πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, και υπό την προϋπόθεση ότι η ανάδοχος εταιρεία θα εκτελέσει την προμήθεια και εγκατάσταση των παροχομέτρων, σε συνεννόηση με τον ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού και τον ΤΟΕΒ Μυρτουντίων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά

Για την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υπόέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος του παρόντος πρακτικού.

Η τροποποίηση συνίσταται στην:

- 1) Προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της διατομής τους από DN600 σε DN800 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.
- 2) 2^η Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον επτά (7) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 31/10/2023.

Και επιπρόσθετα:

Το υπ' αριθ. πρωτ. 1719/29-3-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο διατυπώνεται θετική (σύμφωνη) γνώμη αυτής για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου με τίτλο του θέματος, όπως προτείνεται μέσω της 2^{ης} παράτασης της συνολικής

προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 30.10.2023 καθώς επίσης και της τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου ως προς την Προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων, χωρίς καμία τροποποίηση – αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της διατομής τους από DN600 σε DN 800 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων όπως αναλυτικά αναφέρονται στο από 21-3-2023 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Εισηγούμαστε

σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α/19-1-2023) και ιδίως του άρθρου 33 περί τροποποίησης της παρ. 1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τα εξής:

α) Την έγκριση του από 21-3-2023 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής,
β) Την έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 3475/29/10-01-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, στο πλαίσιο του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οποία συνίσταται στα εξής ακόλουθα:

1. Την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων, χωρίς καμία τροποποίηση-αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, παρά μόνο διόρθωση της διατομής τους από DN600 σε DN800 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων.
2. Την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της εν λόγω προμήθειας για επιπλέον επτά (7) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30/10/2023, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Περιφερειάρχη, την Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 21-03-2023 Πρακτικό Νο 2 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθ. πρωτ.: 3475/29/10-01-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για εκτέλεση του Υποέργου (προμήθεια) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003.

Β) Εγκρίνει την 2η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης:

- 1) ως προς την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών Παροχομέτρων, χωρίς καμία τροποποίηση - αλλαγή σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων

ειδών, παρά μόνο διόρθωση της διατομής τους από DN600 σε DN800 καθώς και στη χρήση των υφιστάμενων φρεατίων, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου και για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

2) ως προς την 2^η χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας για επιπλέον επτά (7) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ήτοι μέχρι τις 30/10/2023, σύμφωνα με τη σχετική προέγκριση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Κατά της απόφασης ψήφισαν η Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Μωραΐτης Νικόλαος, Συμεωνίδης Γρηγόριος και Αθανασόπουλος Τρύφωνας, ο Επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Γαλάνης Κυριάκος και ο Επικεφαλής της παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση – Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Κοσίνας Χρήστος.

Λευκό ψήφισαν ο Επικεφαλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και κ. Κούστας Κωνσταντίνος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ