



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ. Αποφ. 163/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5**

**5<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/41378/224/06-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Βούλγαρη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος αναπληρώνεται από την κα Βούλγαρη Αμαλία, 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-12-2025**, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προϋπολογισμός: 4.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100054 (πρώην 2021ΕΠ50100001), κωδικός ΟΠΣ: 5189704, ανάδοχος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/8692/102/30-01-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 4.300.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 29.10.2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 47,03 % (Μ.Ε.)
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: ( 1.836.739,45+440.817,47 ΦΠΑ)= 2.277.556,92 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 08.08.2022
Συμβατική Περαιώση	: 08.02.2025
1 <sup>η</sup> Παράταση περαιώσης (Προτεινόμενη)	: 31.12.2025
Πιστώσεις	: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ/ΕΠΑ) με ενάρτιμο 2022ΝΠ40100054

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 13.01.2025 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου ένωσης με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου, κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 08.02.2026 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η εργολαβία με τίτλο του θέματος σκοπό έχει την εκτέλεση εργασιών προς αντιμετώπιση μικροβλαβών που εκδηλώνονται στο Επαρχιακό Οδικό Τμήμα της Π.Ε. Ηλείας, τον περιοδικό και τακτικό καθαρισμό των πρανών και των ερεισμάτων αυτού, με σκοπό την αύξηση της ορατότητας των διερχόμενων οχημάτων όσο και την πρόληψη φαινομένων από εκδήλωση πυρκαγιών, τη διάνοιξη ή/ και την ανακατασκευή τάφρων προς βελτίωση της απορροής των όμβριων υδάτων κλπ Όλες οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία μεταβολή των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, πράγμα που έχει επιτευχθεί, επιτυχώς, έως και σήμερα.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι, μέχρι και σήμερα, έχουν λάβει χώρα οι κάτωθι ενέργειες:

1. Στις 28.09.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική ένωση υπέβαλε την 4<sup>η</sup> Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών (αριθμ. 307537/5204/28.09.2024 πρωτοκόλλου εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού ποσού : 72.176,98€, η οποία μετά τον έλεγχο της απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 307537/5204/05.10.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
2. Στις 19.12.2023 η ανάδοχος κατασκευαστική ένωση υπέβαλε την 5<sup>η</sup> Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών (αριθμ. 425075/6983/19.12.2023 πρωτοκόλλου εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού ποσού : 29.109,22€, η οποία μετά τον έλεγχο της απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 425075/6983/27.12.2023 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
3. Στις 16.02.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική ένωση υπέβαλε την 6<sup>η</sup> Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών (αριθμ. 35620/426/02.02.2024 πρωτοκόλλου εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού ποσού : 101.949,92€, η οποία μετά τον έλεγχο της απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 35620/426/16.02.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
4. Στις 13.03.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική ένωση υπέβαλε την 7<sup>η</sup> Εντολή Πιστοποίησης Εργασιών (αριθμ. 81228/962/13.03.2024 πρωτοκόλλου εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας), συνολικού ποσού : 69.700,68€, η οποία μετά τον έλεγχο της απεστάλη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ'αριθμ. πρωτ. 812/962/15.03.2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς εξόφληση.
5. Στις 22.05.2024 η ανάδοχος κατασκευαστική ένωση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών για το έργο του θέματος (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 161462/2039/22.05.2024), λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 4ης, 5ης, 6ης και 7ης Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατ' εφαρμογή της παρ.10, του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ'αριθμ. πρωτ. 186197/2439/21.06.2024 (ΑΔΑ: 9ΒΗΘ7Λ6-8ΨΒ) Απόφαση του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
6. Με τις υπ' αριθμ.πρωτ. 2694/17.09.2024 (ΑΔΑ:ΨΠΧΩΟΡΕΒ-Γ1Ο), 3705/10.12.2024 (ΑΔΑ:9Ψ85ΟΡΕΒ-ΧΚΠ), 3808/12.12.2024 (ΑΔΑ:6ΤΦΖΟΡΕΒ-ΑΨ6) και 3806/12.12.2024 (ΑΔΑ:9ΡΟΗΟΡΕΒ-13Β) Αποφάσεις του Προέδρου του Π.Τ.Α. και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες αφορούν Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ

ΝΠ401 με τίτλο Ε.Π.Α/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ για το έργο με α/α : 2022ΝΠ40100044, ποσού : 72.176,98€, 29.109,22€, 101.949,92€ και 69.700,68€, συντελέστηκε η πληρωμή της 4<sup>ης</sup> , 5<sup>ης</sup> , 6<sup>ης</sup> και 7<sup>ης</sup> Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο του θέματος.

7. Στις 23.12.2024 με την υπ' αριθμ. πρωτ. 430201/6284/23.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΑΥ7Λ6-3Τ1) Απόφαση του Τ.Σ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας εκδόθηκε η κάτωθι Απόφαση με θέμα: Διακοπή της υπ' αριθμ. πρωτ. 186197/2439/21.06.2024 (ΑΔΑ:9ΒΗΘ7Λ6-8ΨΒ) Απόφασης με θέμα: «Αποδοχή της Νέας Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών, με αριθμ.πρωτ. 186197/2439/10.06.2024, για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προϋπολογισμού: 4.300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», από την 17η Δεκεμβρίου 2024 και μετά, διότι εξέλειπαν οι λόγοι έκδοσής της λόγω εξόφλησης πληρωμής της 4ης, 5ης, 6ης και 7ης Εντολής Πιστοποίησης Εργασιών.

Βάσει του συνόλου των ανωτέρω, και επειδή:

➤ το σημερινό ποσοστό εκτέλεσης της εν θέματι εργολαβίας ανέρχεται περί του 26% του συμβατικού αντικειμένου, βάσει εγκεκριμένων πιστοποιήσεων, ενώ πλέον η εργολαβία εκτελείται ομαλά και με εντατικοποίηση των ρυθμών αυτής, μέσω ανάπτυξης πολλαπλών μετώπων εργασίας, με αποτέλεσμα το εκτελεσθέν αντικείμενο της να είναι, πλέον, άνω του 30% παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω χειμερινής περιόδου, οι οποίες είναι απαγορευτικές για την εκτέλεση μέρους των εργασιών όπως π.χ. της διάνοιξης τάφρων.

➤ είναι σαφές ότι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής ένωσης «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», αλλά στη μη ομαλή χρηματοδότηση αυτού, με αποτέλεσμα η Διακοπή Εργασιών που έλαβε χώρα να ανέρχεται συνολικά στους επτά (7) μήνες, ήτοι, αναλυτικά, από 22.05.2024 (υποβολή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών) έως και 17.12.2024 (εξόφληση συνόλου εντολών πιστοποίησης εργασιών), με απόκλιση μόνο πέντε – 5 - ημέρες,

➤ είναι αναγκαία και απαραίτητη η ανάγκη διατήρησης ενεργής της παρούσας εργολαβίας, με σκοπό να συνεχιστεί το έργο για το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί, και κατά την επόμενη χειμερινή περίοδο, ήτοι κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, προς διασφάλιση της βατότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας,

η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 31.12.2025, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από τροποποίηση του εγκεκριμένου συμβατικού προϋπολογισμού του έργου.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 31-12-2025**, με αναθεώρηση, του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ, ΚΟΠΗ/ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2021-2023», προϋπολογισμός: 4.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ401 (πρώην ΣΑΕΠ501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100054 (πρώην 2021ΕΠ50100001), κωδικός ΟΠΣ: 5189704, ανάδοχος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**