



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

Αριθ.Αποφ. 633/2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15**

**15<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 14 Απριλίου 2025 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/117877/851/10-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καραφωτιάς Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 256/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ007Λ6-ΡΣΕ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03-12-2025, της μελέτης - Υποέργου: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙS: 5189658, ανάδοχος: «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ»», **ως προς την ημερομηνία της 1ης παράτασης στο ορθό 03-01-2026 (διόρθωση πρόδηλου σφάλματος)**».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΗ/114219/1511/09-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Όπως γνωρίζετε η ανωτέρω μελέτη με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», αποτελεί υποέργο της Πράξης: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας», η οποία χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), με κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001) και κωδικό ΜΙS: 5189658, με συμβατική αμοιβή 323.702,00€ (με Φ.Π.Α). Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι:*

1. Με το από 24.5.2023 ιδιωτικό συμφωνητικό (αριθμ.πρωτ.165093/2457/2.6.2023, ΑΔΑ: ΨΠ2Τ7Λ6- ΕΑΡ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012805080 2023-06-02) υπογράφηκε η σύμβαση εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του νόμιμου εκπροσώπου, της αναδόχου συμπραττόντων γραφεία μελετών, κ. Σωτήριου Λιάρου.
2. Η συνολική συμβατική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος ήταν είκοσι δύο (22) μήνες, ήτοι έως 01-04-2025.
3. Ο Ανάδοχος, με το αριθμ. 4563/01-12-2023 (αριθμ.πρωτ.ΔΤΕ:397306/6618/04-12-2023 εισερχομένου στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) έγγραφο του υπέβαλε τον 1ο λογαριασμό, που αφορούσε την εξόφληση των επιμέρους σταδίων (Γεωλογική, Τοπογραφική και Υδρολογική) εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συνολικού ποσού : 31.893,95€.
4. Ο λογαριασμός εγκρίθηκε από την Υπηρεσία και διαβιβάστηκε προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ Π.Δ.Ε), με το υπ'αριθμ. πρωτ. 397306/6618/14.12.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΡΑΥ013960556) έγγραφο.
5. Εν συνεχεία, ο ανάδοχος υπέβαλε, νόμιμα, την από 13-03-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 82248/974/14.03.2024) προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή της παρ. 3γ. του άρθρου 192 του Ν.4412/2016 περί «Διάλυση της σύμβασης», και ειδικότερα λόγω καθυστέρησης πληρωμής της 1ης εντολής πληρωμής εργασιών της μελέτης, πέραν του διμήνου από την υποβολή της, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου της μελέτης του θέματος.
6. Η ως αίτησης της αναδόχου έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. πρωτ. 82248/974/21.03.2024 (ΑΔΑ:6ΖΗ87Λ6-ΑΚ5) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα : «Αποδοχή της από 13.03.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 82248/974/14.03.2024 για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», με κωδικό ΜΙS 5189658 και ενάρθμο 2022ΝΠ20100030 στη ΣΑΝΠ 201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α.), Αναδόχου: συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ.τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ του ΑΒΡΑΑΜ».
7. Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 4073/23.12.2024(ΑΔΑ:9ΞΑΑΟΡΕΒ-ΘΥΩ) Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα «Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΠ201 με τίτλο Ε.Π.Α/ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού : 31.893,95€ για το έργο/α : 2022ΝΠ20100030», έγινε εξόφληση της ως άνω αναφερομένης 1ης εντολής πληρωμής στο σύνολό της.
8. Με το Α.Π 5833/09.01.2025 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 6839/84/10.01.2025) έγγραφο του ο ανάδοχος αιτήθηκε την άρση της διακοπής εργασιών και συνάμα τη χορήγηση ισόχρονης παράτασης περαίωσης της μελέτης ίσης με το χρόνο της διακοπής εργασιών, ενώ με την υπ'αριθμ. πρωτ. 6839/84/13.01.2025 (ΑΔΑ: 9ΘΑΥ7Λ6-ΤΛ3) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε Διακοπή της υπ'αριθμ. πρωτ. 82248/974/21.03.2024 (ΑΔΑ:6ΖΗ87Λ6-ΑΚ5) Απόφασης με θέμα: Αποδοχή της από 13.03.2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών, με αριθμ. πρωτ. 82248/974/14.03.2024 για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας Υποέργο: Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα». Άρα, η ως άνω σύμβαση διεκόπη από 21.03.2024 έως 23.12.2024, ήτοι για χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες και δύο (2) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
9. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας, με το πρακτικό αρθμ. 01/04-02-2025, θέμα 1ο, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της 1ης παράτασης περαίωσης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 03.12.2025.

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία, και έχοντας υπόψη:

- Την παρ. 7 του άρθρου 187 του Ν.4412/2016 όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «...ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτήν δικαιούται ισόχρονη παράταση...», ως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης της μελέτης.
- Την παρ. 3 άρθρου 184 του Ν4412/2016 στην οποία μνημονεύεται ότι «3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται

τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και η γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου» ως αυτή ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσής της μελέτης.

απέστειλε την υπ'αριθμ.πρωτ.56452/699/19-02-2025 εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή με θέμα: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03-12-2025, της μελέτης - Υποέργου:

«Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189658, ανάδοχος: «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ

ΑΒΡΑΑΜ»», κατόπιν της οποίας εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 256/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ007Λ6-ΡΣΕ) Απόφαση της

Περιφερειακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση περαίωσης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 03.12.2025.

Και επειδή, όμως,

I. Κατά τη σύνταξη σχεδίου του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος της μελέτης από την Υπηρεσία, προς συμμόρφωση προς τη χορηγηθείσας 1ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο του θέματος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρόδηλου σφάλματος αποκλειστικά και μόνο ως προς την αναγραφή της ημερομηνίας αυτής, και ειδικότερα έχει αναγραφεί ως ημερομηνία παράτασης η 3η Δεκεμβρίου 2025, αντί του ορθού που είναι η 3η Ιανουαρίου 2026, αφού η διακοπή ήταν για χρονικό διάστημα από 21.03.2024 έως 23.12.2024, ήτοι για εννέα (9) μήνες και δύο (2) ημέρες,

II. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας με το πρακτικό αρθμ. 02/28-03-2025, θέμα 1ο, διατύπωσε, εκ νέου, τη σύμφωνη γνώμη αυτού για την ορθή αναγραφή της ημερομηνίας της 1ης χορηγηθείσας παράτασης περαίωσης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως την 03.01.2026, λόγω εμφανούς πρόδηλου σφάλματος.

παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε για την :

Μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 256/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ007Λ6-ΡΣΕ) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής με θέμα : «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03-12-2025, της μελέτης - Υποέργου: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189658, ανάδοχος:

«ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ

ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ»», αποκλειστικά και μόνο ως προς την ορθή αναγραφή της ημερομηνίας της 1ης χορηγηθείσας παράτασης προθεσμίας περαίωσης, από 03-12-2025 σε 03-01-2026, λόγω πρόδηλου σφάλματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ.

Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ' αριθ. 256/2025 (ΑΔΑ: ΡΡ007Λ6-ΡΣΕ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση 1ης παράταξης προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 03-12-2025, της μελέτης - Υποέργου: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα», συμβατικής αμοιβής 323.702,00€ (με Φ.Π.Α), της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης Διευθέτησης σε υδατορέματα της ΠΕ Ηλείας, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ201 (πρώην ΣΑΜΠ 901), κ.ε.: 2022ΝΠ20100030 (πρώην 2020ΜΠ90100001), κωδικός ΜΙΣ: 5189658, ανάδοχος:

**«ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΜ Α.Ε.» - ΛΙΖΑ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ»», ως προς την ημερομηνία της 1ης παράτασης στο ορθό 03-01-2026 (διόρθωση πρόδηλου σφάλματος).**

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**