



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1358/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29

29^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 28 Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/249614/1750/24-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 06-12-2025, με αναθεώρηση, του 1ου Υποέργου «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (2021-2022)», προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥ-ΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.:2022ΝΠ40100040 (πρώην 2020ΕΠ50100006), ανάδοχος «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/62372/1265/23-07-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη:

1. Τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής ΟΤΑ Β'.
2. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταθίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
3. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την
4. οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/190576/4075/06.06.2025 (ΑΔΑ:ΨΖΜΨ7Λ6-Ρ5Κ) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723).»

8. Την υπ' αριθμ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/12.06.2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-PBY) (σε Ορθή Επανάλληψη) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

9. Την υπ' αριθμ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19.06.2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση του κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

10. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου που αναφέρεται στο θέμα

11. Την υπ αριθμ 809/2024 (ΑΔΑ 90Ν97Λ6-4ΞΜ) απόφαση της ΠΕ με τίτλο «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 06-09-2024, με αναθεώρηση, του 1ου Υποέργου «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (2021-2022)», προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.:2022ΝΠ40100040 (πρώην 2020ΕΠ50100006), ανάδοχος «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ»».

12. Την υπ αριθμ 809/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 1η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 06-09-2024, με αναθεώρηση ήτοι κατά έξι (6) μήνες

13. Την υπ αριθμ 1695/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 2^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μέχρι 06-03-2025, με αναθεώρηση ήτοι κατά έξι (6) μήνες

14. Την Σύμβαση ποσού 2.879.218,67 (με Φ.Π.Α.) της κατασκευής του έργου «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (2021-2022)» προϋπολογισμού 7.000.000,00€

15. Την από 29-09-2023 (Α.Π. ΠΔΕ/ΔΤΕ/304990/7053) ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του άρθρου 161 του Ν.4412/2016

16. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/114243/2585/2024 γνωστοποίηση της άρσης διακοπής εργασιών

17. Την με αριθμ. πρωτ. 93739/2152/2024 αίτηση παράτασης του αναδόχου για χρονικό διάστημα 6 μηνών ήτοι μέχρι τις 06-09-2024

18. Την από 14-4-2025 Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 431.882,80 € με ΦΠΑ

19. Την με αριθμ πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/62372/1265 αίτηση της αναδόχου για παράταση προθεσμίας.

20. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο της κύριας σύμβασης και υπολείπεται το αντικείμενο της συμπληρωματικής σύμβασης.

21. Το γεγονός ότι εκτιμάτε ότι οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης θα έχουν εκτελεστεί έως 6-12-2025.

Αιτιολόγηση Αναγκαιότητας

Η υπόψη εργολαβία αφορά έργο συντήρησης χωρίς αυστηρά καθορισμένα τμήματα στις οποίες γίνονται παρεμβάσεις καθώς αυτή αφορά κυρίως εργασίες σε θέσεις που προκύπτουν κατόπιν αξιολόγησης αιτημάτων της Τροχαίας και των αποτελεσμάτων των περιοδικών ελέγχων του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Συνέπεια αυτού είναι να μην υπάρχει δυνατότητα εκ' μέρους του αναδόχου για επίσπευση εργασιών καθώς η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει εντολές εκτέλεσης εργασιών καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμεθα

η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να εγκρίνει την :

3^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (2021-2022)» κατά 9 μήνες ήτοι έως 6-12-2025. .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ.

Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας», όπως ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης, **μέχρι 06-12-2025**, με αναθεώρηση, του 1ου Υποέργου «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας στο ΕΟΔ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (2021-2022)», προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 (ΠΠΑ πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.:2022ΝΠ40100040 (πρώην 2020ΕΠ50100006), ανάδοχος «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ