



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1453/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30

30^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 04 Αυγούστου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/257663/1832/31-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο

αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης, ισόποσου με τον 4ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και μειωτικού ως προς την αναθεώρηση, συνολικής δαπάνης ποσού 2.713.149,56€ (με Φ.Π.Α.), του 3ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.330.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»». Β) Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας, του ως άνω έργου, συνολικού ποσού 286.850,44€ (με ΦΠΑ)».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/256189/4828/30-07-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα άρθρα 19 & 20 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/Α'/6-10-2023), με τα οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 175 & 175Α του ν.3852/2010, περί περιφερειακής επιτροπής και των αρμοδιοτήτων της αντίστοιχα.
3. Την αριθ. 36044/26-5-2025 (ΦΕΚ 2723Β'/02-06-2025) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 22/29-4-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, και με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως είχε διαμορφωθεί με την υπ. αριθ. 31449/11-4-23 (ΦΕΚ 2551Β'/19-4-23) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Την υπ' αριθμ.635/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 1/1/2024 έως 31/12/2028.
5. Την υπ' αριθ. 01/3.1.2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπωθείσα στο υπ' αριθ. 1ο/2024 πρακτικό αυτού με θέμα «Εκλογή μελών προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», για την περίοδο 03/01/2024 έως 30/06/2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 165 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.5056/2023, και τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, αντίστοιχα.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔ/103893/2485/02-04-2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί "Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»".
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
9. Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 156 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013 τΑ') περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών.
11. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 7/2013 σε θέματα έργων και μελετών & υπηρεσιών του Ν. 3316/2005, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Την αρ. 110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων» και στην οποία έχει εγγραφεί το έργο LIFE-IP AdaptInGR στον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1300.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 53168/27.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.» με προϋπολογισμό 13.000.000€, στην ΣΑΕΠ 501 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2020ΕΠ50100008, υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022» με προϋπολογισμό 4.330.000€.
14. Την υπ' αριθμ. 818/2021 (ΑΔΑ: Ω1ΣΕ7Λ6-Ο2Η, ΑΔΑΜ:21ΑWRD009516995) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό Β' φάσης της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στην εργοληπτική Επιχείρηση με επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση πενήντα έξι τοις εκατό και έντεκα εκατοστά (56,11%).
15. Την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 1.912.401,06€ (με Φ.Π.Α.).
16. Την 315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ:9Τ4Π7Λ6-ΠΟΞ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία μεταφέρεται το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», στην ΣΑΝΠ 401 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2022ΝΠ40100042 και χρηματοδότηση ποσού 1.421.232,44€ από ΣΑΕΠ501 και ποσού 7.953.658,18€ από ΣΑΝΠ401.

17. Την με αριθμ. πρωτ. 103192/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΘΧ46ΜΤΛΡ-ΣΡΚ) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία μεταφέρθηκε το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», στην ΣΑΝΠ 401 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2022ΝΠ40100042, 3^ο υποέργο του οποίου αποτελεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022» με χρηματοδότηση ποσού 7.953.658,18€.

18. Την 26433/23-3-2023 (ΑΔΑ: 6Κ6Κ46ΜΤΛΡ-ΠΨ6) απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στα οποία αναγράφεται το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.» στην ΣΑΝΠ401 και αναγράφεται με κωδικό 2022ΝΠ40100042.

19. Το Τεχνικό δελτίο της Πράξης «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Αχαΐας Π.Δ.Ε.», όπως επικαιροποιήθηκε στις 10-5-2023, υποέργο της οποίας αποτελεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022»

20. Την 819/2023 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ι7Λ6-Γ14) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022» ποσού 3.000.000,00€ με ΦΠΑ.

21. Τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ήσσονος σημασίας) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022» που είναι συνολικού ποσού 3.000.000,00€, όσο και το ποσό του εγκεκριμένου 4^{ου} ΑΠΕ, εκ των οποίων 1.567.775,23€ για εργασίες, 27.199,89€ για απρόβλεπτες εργασίες (κυρίως της 1^{ης} ΣΣ), 18.288,17€ απολογιστικά της αρχικής σύμβασης, 244.250,76 για αναθεώρηση (221.126,09€ της αρχικής και 23.124,67€ 1^{ης} ΣΣ), 445.803,37€ ΦΠΑ και 696.682,58€ για απολογιστικά ασφάλτου της αρχικής σύμβασης με ΦΠΑ.

22. Τις από 07-05-2025 εισήγηση και αιτιολογική έκθεση του Προϊστάμενου Συγκοινωνιακών Έργων που αφορούν στην έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022» ο οποίος είναι ισόποσος με τον 4^ο ΑΠΕ.

23. Το απόσπασμα του 12ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε. (θέμα 9^ο), στο οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 5ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022».

24. Τα στοιχεία του έργου:

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης : 4.430.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 25-11-2020/ 56,11%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ401/ 022ΝΠ40100042

25. Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία : 1.912.401,06 € / 07-12-2021

Ποσόν 1^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων : 1^{ος} Α.Π.Ε 1.912.401,06€ / 227665/3984/25-07-2022
(ΑΔΑ:ΩΣΥΩ7Λ6-Ξ6Θ)

Ποσόν 2^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων : 2^{ος} Α.Π.Ε 1.912.401,06€ / 365207/6495/24-11-2022
(ΑΔΑ:Ω5Θ47Λ6-ΡΓΗ)

Ποσόν 3^{ου} Α.Π / Απόφαση Ο.Ε. ΠΔΕ : 3^{ος} Α.Π.Ε 3.000.000,00€ / 819/2023 (ΑΔΑ: ΨΞ9Ι7Λ6-Γ14)

Ποσόν 4^{ου} Α.Π / Απόφαση Δ/σης Τεχν. Έργων : 4^{ος} Α.Π.Ε 3.000.000,00€ / 415519/7449/30-12-2024
(ΑΔΑ: Ψ1ΛΒ7Λ6ΤΔΓ)

Ποσόν 5^{ου} Α.Π / Προτεινόμενος : 5^{ος} Α.Π.Ε Α.Σ. 2.713.149,56€ / προτεινόμενος

1^η Σ.Σ. 286.850,44€

Σύνολο: 3.000.000,00€

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου

: 07/12/2023

1^η Παράταση / απόφαση έγκρισης : 07/06/2024 με την 1493/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΣΨ7Λ6-ΗΞΦ) Ο.Ε ΠΔΕ

2^η Παράταση / απόφαση έγκρισης : 07/12/2024 με την 862/2024 (ΑΔΑ: 66ΗΚ7Λ6-6Ω4) Π.Ε ΠΔΕ

3^η Παράταση / απόφαση έγκρισης : 07/06/2025 με την 1909/2024 (ΑΔΑ: 6ΗΨΡ7Λ6-ΜΑΤ) Π.Ε ΠΔΕ

4^η Παράταση / απόφαση έγκρισης

: 07/12/2025 με την 1136/2025 (ΑΔΑ: Ψ0Υ07Λ6-ΜΓ4) Π.Ε
ΠΔΕ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα:

1. Τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Αρχικής σύμβασης ο οποίος είναι ισόποσος με τον εγκεκριμένο 4^ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες (με Γ.Ε., ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, και απολογιστικά ασφάλτου με ΦΠΑ ενώ είναι μειωτικός ως προς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ που της αναλογεί. Με τον 5^ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης γίνεται περαιτέρω ανάλωση απροβλέπτων κατά 61,29 € και των επί έλλατον εργασιών. Στην αρχική σύμβαση υπάρχει μείωση στη πρόβλεψη αναθεώρησης κατά 231.331,00 € καθώς οι ασφαλτικές εργασίες που εκτελέσθηκαν από 1-1-2022 έως 6-12-2022 και έλαβαν αναλογιστικά ασφάλτου, δεν παίρνουν αναθεώρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με συνέπεια να μην απαιτείται το σύνολο του ποσού της πρόβλεψης της αναθεώρησης

2. Την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση, ήσσονος σημασίας, ποσού 286.850,44€ με ΦΠΑ ποσοστό 15% επί της αρχικής σύμβασης.

3. Το απόσπασμα του 6ου Πρακτικού Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Π.Δ.Ε., με τη θετική γνωμοδότηση επί της έγκρισης του 5ου ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022»

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση:

Α) του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών ο οποίος σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4^ο παρουσιάζει αύξηση όσον αφορά τις εργασίες με ΓΕ και ΟΕ κατά 61,29€, με αντίστοιχη ανάλωση των απροβλέπτων, ενώ το κονδύλι των απολογιστικών με ΓΕ & ΟΕ παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 18.288,17€ και υπάρχει μείωση της πρόβλεψης αναθεώρησης κατά 231.331,00 πλέον ΦΠΑ. Το ποσό των απολογιστικών ασφάλτου με ΦΠΑ παραμένει αμετάβλητο στα 696.682,58€. Κατά συνέπεια ο 5^{ος} ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4^ο ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά (3.000.000,00-2.713.149,56€=)286.850,44€ και κλείνει στο ποσό των 2.713.149,56€ και

Β) της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ήσσονος σημασίας (15,00% σε σχέση με την αρχική σύμβαση), ποσού 286.850,44€ με ΦΠΑ, η οποία καλύπτεται από την μείωση του ποσού πρόβλεψης της αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης.

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», που είναι 3^ο υποέργο της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.».

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

07/05/2025

Προς το Δ/ντή Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Υπογεγραμμένος Αντώνης Δημητρόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 §2 & 3.α του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022**».
4. Τον εγκεκριμένο 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (4ο Α.Π.Ε.)
5. Την Α.Π.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/415519/7449/30-12-2024 απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: Ψ1ΛΒ7Λ6-ΤΔΓ) με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου συνολικού ποσού 3.000.000,00€ με ΦΠΑ.
6. Τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (5ο Α.Π.Ε.) ο οποίος περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημασίας.
5. Την Αιτιολογική Έκθεση του 5^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣ στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι σύνταξής του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ


- Α) Την έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του παραπάνω έργου, ο οποίος παρουσιάζει αυξομειώσεις σε μία (1) από τις πέντε (5) ομάδες του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, εργασιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες να εκτελεστούν και εργασιών που δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν. Η ανωτέρω δαπάνη εργασιών που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Β) Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ήσσονος σημαίας του έργου ποσού 286.850,44€ με ΦΠΑ (ποσοστό αύξησης 15,00%), η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 156 και της παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, διότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου και μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης προκύπτει κατόπιν μείωσης του ποσού πρόβλεψης αναθεώρησης κατά 231.331,00 € (452.457,09€ - 221.126,09€) καθώς οι ασφαλιστικές εργασίες που εκτελέστηκαν από 1-1-2022 έως 6-12-2022 και έλαβαν αναλογιστικά ασφάλτου, δεν παίρνουν αναθεώρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με συνέπεια να μην απαιτείται το σύνολο του

ποσού της πρόβλεψης της αναθεώρησης. Το εναπομένον ποσό πρόβλεψης αναθεώρησης καλύπτει την αναθεώρηση των υπολοίπων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.

Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικού ποσού 3.000.000,00€, όσο και το ποσό του εγκεκριμένου 4^{ου} ΑΠΕ, εκ των οποίων 1.567.775,23€ για εργασίες, 27.199,89€ για απρόβλεπτες εργασίες (κυρίως της 1^{ης} ΣΣ), 18.288,17€ απολογιστικά της αρχικής σύμβασης, 244.250,76 για αναθεώρηση (221.126,09€ της αρχικής και 23.124,67€ 1^{ης} ΣΣ), 445.803,37€ ΦΠΑ και 696.682,58€ για απολογιστικά ασφάλτου της αρχικής σύμβασης με ΦΠΑ.

Αναλυτικά τα ποσά του 5^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Δημητρόπουλο Αντώνιο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ίδιου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής του Προϊσταμένου των Διευθύνσεων της Περιφέρειας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης (ισόποσου με τον 4ο ΑΠΕ ως προς τις εργασίες και μειωτικό ως προς την πρόβλεψη αναθεώρησης), συνολικής δαπάνης ποσού 2.713.149,56€ (με Φ.Π.Α.), του 3ου υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμός: 4.330.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ

401 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ40100042 (πρώην 2020ΕΠ50100008), ανάδοχος: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»».

Β) Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) ήσσονος σημασίας, του ως άνω έργου, συνολικού ποσού 286.850,44€ με Φ.Π.Α. (ποσοστό αύξησης 15,00% σε σχέση με την αρχική σύμβαση).

Η δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ. καλύπτεται από την μείωση του ποσού πρόβλεψης της αναθεώρησης της αρχικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ