



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 2351/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48

48^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 17 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/384183/2900/13-11-2025 (ορθή επανάληψη 17/11/2025) πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3ης τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης (προσαρμογή μελέτης-αλλαγή προμηθευτή), του 1ου υποέργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμός: 2.198.495,20€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.: «Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», κωδικός ΟΠΣΑΑ: 003615408, ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΒΙΟΝΟΒΑ – Συστήματα Περιβάλλοντος», σύμφωνα με το από 06/11/2025 6ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με αρ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343016/5594/23-10-2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015652043)».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/380672/5683/12-11-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β. '/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β. '/02-06-2025).
4. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.
6. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). : “ 2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής : δ. εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 και άρθρου 27 του ν. 3316/2005” ».
7. Την υπ αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
8. Την υπ'αρ.1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Μπονάνος Χαράλαμπος.
10. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-7-2025 (ΦΕΚ 4423/τ. Β' /18-08-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστάμενους των Δ/νσεων της Περιφέρειας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την 36044/26-05-2025 (Β'2723) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
11. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)»

12. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ:ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)».

13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 132, 155 και 156.

14. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και την από 23/10/2024 με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015652043 με αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343016/5594 εργολαβική σύμβαση.

15. Τα σχετικά email τα οποία καταγράφουν την αδυναμία παράδοσης του υλικού εντός των προθεσμιών

16. Το 6^ο Πρωτόκολλο Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ» .

17. Το με Αρ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/371865/5524/06-11-2025 αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης της πράξης με τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036154081.

18. Την από 10/11/2025/376495/5613 Προέγκριση 3^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων , Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

19. Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία του έργου

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την 3η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης η οποία αφορά στην τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του 2ου υποέργου, «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ» της ομότιτλης Πράξης, όπως περιγράφεται στο από 06/11/2025 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της Σύμβασης Προμήθειας, και συγκεκριμένα:

Ανάδοχος θα παραδώσει το συνολικό σύστημα σε λειτουργία, χωρίς αύξηση του Αρχικού –Προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι το υδραυλικό μέρος της συσκευής ελέγχου άρδευσης με ηλεκτροβάνια διαστασιολογείται με διάμετρο μεγαλύτερη της προσφερθείσας, ήτοι από ονομαστική διάμετρο DN 65 σε DN100.

Ο νέος εξοπλισμός, από την εταιρεία BAYLAN , ενσωματώνει τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες παρέχουν πρόσθετες τεχνικές δυνατότητες στον Αναθέτοντα Φορέα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την τροποποίηση/μετάβαση του προσφερόμενου εξοπλισμού από τη διάσταση DN65 σε DN100, όπως αναλύεται στο υπ'αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/303650/4354/15/09/2025 έγγραφο, καλύπτεται/απορροφάτε εξ' ολοκλήρου από τον ανάδοχο, στα πλαίσια της σωστής υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.

Α) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ

Κατόπιν των αυτοψιών στο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε ότι οι υφιστάμενες υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου είναι ονομαστικής διαμέτρου DN100 και συνεπώς ο απαιτούμενος προς σύνδεση τύπος της υδραυλικής συσκευής Ελέγχου Άρδευσης με Ηλεκτροβάνια (υδραυλικό μέρος Υδροληψίας) πρέπει να είναι φλαντζωτού τύπου, ονομαστικής διαμέτρου DN100, προκειμένου να γίνει σωστή υδραυλική τοποθέτηση αλλά και κυρίως για να διαθέτουν (οι συσκευές) την ενδεδειγμένη περιοχή καταμέτρησης της παροχής νερού του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και παράλληλα να επιτευχθεί η συνεχής λειτουργία των συστημάτων μέτρησης χωρίς προβλήματα. Ως εκ τούτου επιλέγεται η τοποθέτηση εξοπλισμού διαμέτρου DN100, έναντι της αρχικά προσφερόμενης διαμέτρου DN65. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης, χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα καταμέτρησης, μειωμένων παροχών λόγω στραγγαλισμού του δικτύου και μειωμένων πιέσεων λειτουργίας λόγω αυξημένων τοπικών αντιστάσεων, που θα εμφανιζόταν λόγω της αρχικής επιλογής με τη μικρότερη διάμετρο (DN65). Παράλληλα επιλέγεται υδρόμετρο με αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, νέου τύπου και τεχνολογίας υπερήχων (Ultrasonic), μετρολογικής κλάσης R400 και με υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά να καλύπτουν πλήρως την τεχνική προδιαγραφή της προμήθειας του θέματος.

Η νέα συσκευή Ελέγχου Άρδευσης με Ηλεκτροβάνια θα πλαισιώνεται με τον αντίστοιχο συνοδευτικό εξοπλισμό (Lora Gateway με Φωτοβολταϊκό, Λογισμικό Ηλεκτρονικής συσκευής Ελέγχου Άρδευσης και υπολογιστή), για την επίτευξη της λειτουργίας του συστήματος άρδευσης στο πεδίο και στο κέντρο ελέγχου.

Συνοπτικά όλες οι τροποποιήσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ |
|-----|---|--------------------------------|------------------|
| 1 | Μεταλλικό Ερμάριο Εξωτερικού Χώρου με κλειδί Συστήματος | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε. | MNS MINTZAS AE |
| 2 | Ηλεκτρονική Συσκευή Ελέγχου Άρδευσης Με Ασύρματη Επικοινωνία Logawan/NB και Αναγνώρισης χρήστη (Ηλεκτρονικό Μέρος Υδροληψίας) | EVS-65, ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN |
| 3 | Υδραυλική Συσκευή Ελέγχου Άρδευσης με Ηλεκτροβάννα (υδραυλικό μέρος Υδροληψίας) | EVS-65, ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN |
| 4 | Gateway | SG50, MileSight | BAYLAN |
| 5 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | Victron (Battery, Φ/Β πλαίσιο) | BAYLAN |
| 6 | Λογισμικό Ηλεκτρονικής συσκευής Ελέγχου Άρδευσης και Ανάπτυξη Λογισμικού | ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN |
| 7 | LoRa Gateway -local server | SG50, MileSight | BAYLAN |
| 8 | Υπολογιστής Χρέωσης καρτών | ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN |
| 9 | Συσκευή ανάγνωσης/φόρτωσης καρτών | ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN / ACS Ltd |

Το νέα προϊόντα θα υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης και των αρχικά προσφερόμενων ειδών.

Η βασική δαπάνη της σύμβασης δεν μεταβάλλεται και παραμένει στο ποσό των 2.174.311,75 ευρώ Η επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το ΕΓΤΑΑ ανέρχεται σε 2.174.311,75 ευρώ

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση

Της 3ης τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης του 2ου υποέργου, «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ», της ομότιτλης Πράξης , στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020», προϋπολογισμός 2.198.495,20 € (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4:«ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.: «Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036154081, Ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ –Συστήματα Περιβάλλοντος)» σύμφωνα με το από 06/11/2025 6ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με αρ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343016/5594/23-10-2024 Σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015652043

Με την 3^η Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (3^η ΤΝΔ) επέρχεται αλλαγή προμηθευτή από εταιρεία ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ που υπήρχε στην αρχική μελέτη από την οποία θα γινόταν η προμήθεια των ηλεκτροβανων (ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να προμηθεύσει ολόκληρη την ποσότητα των υδρομέτρων βλ. σχετικά emails) σε νέο προμηθευτή την εταιρεία BAYLAN με εξαρτήματα που υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης και των αρχικά προσφερόμενων ειδών ώστε το έργο να μπορεί να είναι λειτουργικό και να ολοκληρωθεί.

Με την 3^η ΤΝΔ γίνεται προσαρμογή της μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση αφού δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση ποιοτικά και ποσοτικά.

Επίσης η βασική δαπάνη της σύμβασης δεν μεταβάλλεται και παραμένει στο ποσό των 2.174.311,75 ευρώ με επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το ΕΓΤΑΑ ανέρχεται σε 2.174.311,75 ευρώ

Ακολουθεί το από 06/11/2025 6^ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης.



6ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ**»,

της ομότιτλης Πράξης, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» Μέτρο 4, Δράση 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036154081 Προϋπολογισμού: 2.198.495,20 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου «**ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ-Συστήματα Περιβάλλοντος)**».

ΣΥΜΒΑΣΗ: 23/10/2024/ΑΔΑΜ: 24SYMV015652043

Σήμερα στις 06/11/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Αιτωλ/νίας, συνήλθε η Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης της εν θέματι προμήθειας, όπως έχει οριστεί με την υπ. αριθμ. 350722/5686/31/10/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 1707/2024 (ΑΔΑ 9ΚΗΜ7Λ6-Κ10) Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης καλής εκτέλεσης όρων της υπ' αριθμ. (ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343016/5594/23-10-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015652043) σύμβασης με τίτλο: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ**» αποτελούμενη από τους:

1. Τσιλιμαντός Ιωάννης, Π.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός ως Πρόεδρος
2. Ντρέλια Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως τακτικό μέλος
3. Βαγενάς Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ως τακτικό μέλος

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την αριθμ. 1146/2024(ΑΔΑ: Ρ7ΨΥ7Λ6-ΥΑΚ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Α. Έγκριση του Πρακτικού Νο2 (Δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ**», Προϋπολογισμού: 2.198.495,20€ με ΦΠΑ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4: «**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**», Δράση 4.3.1.: «Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχει λάβει



κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036154081. Β. Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου της ως άνω Διακήρυξης σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής.

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 59502/01-08-2024 (ΑΔΑ:Ψ0ΝΨΟΡ1Φ-0ΨΝ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. 1146/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της.

3. Την υπ' αριθμ. 4116/25-09-2024 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ η οποία έλαβε το αριθμ: 315627/5185/03-10-2024 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και από την οποία προκύπτει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ-Συστήματα Περιβάλλοντος)».

4. Τη υπ' αριθμ 343016/5594/23-10-2024 Σύμβαση της προμήθειας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 2.198.495,20 € με ΦΠΑ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.: «Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036154081.

5. Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας ,

6. Τα σχετικά email τα οποία καταγράφουν την αδυναμία παράδοσης του υλικού εντός των προθεσμιών

7. Την υπ' αριθμ. 369874/5486/05-11-2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί προσαρμογής της μελέτης εφαρμογής στην υπάρχουσα κατάσταση της Προμήθειας: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ» και την ανάγκη αλλαγής της αρχικής Εταιρείας προμήθειας των υδρομετρων λόγω μη έγκαιρης παλαβής αυτών στο έργο.

Η επιτροπή προβαίνοντας σε τακτικές αυτοψίες στην περιοχή εφαρμογής της πράξης μαζί με τον ανάδοχο προέβη σε αξιολόγηση και έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής κατά την προσαρμογή της στην υπάρχουσα κατάσταση και:



και συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα παραδώσει το συνολικό σύστημα σε λειτουργία, χωρίς αύξηση του Αρχικού –Προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι το υδραυλικό μέρος της συσκευής ελέγχου άρδευσης με ηλεκτροβάνια διαστασιοποιείται με διάμετρο μεγαλύτερη της προσφερθείσας, ήτοι από ονομαστική διάμετρο DN 65 σε DN100.

Η βασική αλλαγή είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ, που θα γινόταν η προμήθεια των ηλεκτροβανών δεν μπορεί να προμηθεύσει ολόκληρη την ποσότητα των υδρομέτρων και το έργο δεν θα μπορεί να είναι λειτουργικό. (σχετικά email).

Ο νέος εξοπλισμός, από την εταιρεία BAYLAN, ενσωματώνει τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες παρέχουν πρόσθετες τεχνικές δυνατότητες στον Αναθέτοντα Φορέα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την τροποποίηση/μετάβαση του προσφερόμενου εξοπλισμού από τη διάσταση DN65 σε DN100, όπως αναλύεται 369874/5486/05-11-2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) αίτηση της αναδόχου εταιρείας καλύπτεται/απορροφάτε εξ'ολοκλήρου από τον ανάδοχο, στα πλαίσια της σωστής υλοποίησης της προμήθειας του θέματος.

Σύμφωνα λοιπόν με το 7ο σχετικό η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη αξιολόγηση της προσαρμογής της μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση και συγκεκριμένα :

Α) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ

Κατόπιν των αυτοψιών στο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε ότι οι υφιστάμενες υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου είναι ονομαστικής διαμέτρου DN100 και συνεπώς ο απαιτούμενος προς σύνδεση τύπος της υδραυλικής συσκευής Ελέγχου Άρδευσης με Ηλεκτροβάνια (υδραυλικό μέρος Υδροληψίας) πρέπει να είναι φλαντζωτού τύπου, ονομαστικής διαμέτρου DN100, προκειμένου να γίνει σωστή υδραυλική τοποθέτηση αλλά και κυρίως για να διαθέτουν (οι συσκευές) την ενδεδειγμένη περιοχή καταμέτρησης της παροχής νερού του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και παράλληλα να επιτευχθεί η συνεχής λειτουργία των συστημάτων μέτρησης χωρίς προβλήματα. Ως εκ τούτου επιλέγεται η τοποθέτηση εξοπλισμού διαμέτρου DN100, έναντι της αρχικά προσφερόμενης διαμέτρου DN65. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου άρδευσης, χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα καταμέτρησης, μειωμένων παροχών λόγω στραγγαλισμού του δικτύου και μειωμένων πιέσεων λειτουργίας λόγω αυξημένων τοπικών αντιστάσεων, που θα εμφανιζόταν λόγω της αρχικής επιλογής με τη μικρότερη διάμετρο (DN65). Παράλληλα επιλέγεται υδρομετρο με αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, νέου τύπου και τεχνολογίας υπερήχων (Ultrasonic).



μετρολογικής κλάσης R400 και με υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά να καλύπτουν πλήρως την τεχνική προδιαγραφή της προμήθειας του θέματος.

Η νέα συσκευή Ελέγχου Άρδευσης με Ηλεκτροβάνα θα πλαισιώνεται με τον αντίστοιχο συνοδευτικό εξοπλισμό (Lora Gateway με Φωτοβολταϊκό, Λογισμικό Ηλεκτρονικής συσκευή Ελέγχου Άρδευσης και υπολογιστή), για την επίτευξη της λειτουργίας του συστήματος άρδευσης στο πεδίο και στο κέντρο ελέγχου.

Συνοπτικά όλες οι τροποποιήσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ |
|-----|---|--------------------------------|------------------|
| 1 | Μεταλλικό Ερμάριο Εξωτερικού Χώρου με κλειδί Συστήματος | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε. | MNS MINTZAS AE |
| 2 | Ηλεκτρονική Συσκευή Ελέγχου Άρδευσης Με Ασύρματη Επικοινωνία Lorawan/NB και Αναγνώρισης χρήστη (Ηλεκτρονικό Μέρος Υδροληψίας) | EVS-65, ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN |
| 3 | Υδραυλική Συσκευή Ελέγχου Άρδευσης με Ηλεκτροβάνα (υδραυλικό μέρος Υδροληψίας) | EVS-65, ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN |
| 4 | Gateway | SG50, MileSight | BAYLAN |
| 5 | Φωτοβολταϊκό Σύστημα | Victron (Battery, Φ/Β πλαίσιο) | BAYLAN |
| 6 | Λογισμικό Ηλεκτρονικής συσκευής Ελέγχου Άρδευσης και Ανάπτυξη Λογισμικού | ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN |
| 7 | LoRa Gateway -local server | SG50, MileSight | BAYLAN |
| 8 | Υπολογιστής Χρέωσης καρτών | ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN |
| 9 | Συσκευή ανάγνωσης/φόρτωσης καρτών | ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ | BAYLAN / ACS Ltd |

Το νέα προϊόντα θα υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης και των αρχικά προσφερόμενων ειδών.

Με το παρόν η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της μελέτης εφαρμογής του αναδόχου που κατατέθηκε στις 05/11/2025 (ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ) για την προσαρμογή της στην υπάρχουσα κατάσταση ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η λειτουργικότητα του έργου με την ενσωμάτωση των αλλαγών στη μελέτη εφαρμογής ΚΑΙ χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου .

Για την διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.



Συνημμένα : Επικαιροποιημένη ως προς τις αλλαγές της προσαρμογής με τον συγκριτικό πίνακα.

Μεσολόγιο, 06/11/2025



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. κα Γεωργοπούλου Χριστίνα, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 275694/5729/20.08.2025 (ΑΔΑ: 9Υ9Λ7Λ6-ΑΦΨ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (προσαρμογή μελέτης-αλλαγή προμηθευτή), του 1ου υποέργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμός: 2.198.495,20€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ», Δράση 4.3.1.: «Υποδομές Εγγείων βελτιώσεων», κωδικός ΟΠΣΑΑ: 003615408, ανάδοχος: «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΒΙΟΝΟΝΑ – Συστήματα Περιβάλλοντος», σύμφωνα με το από 06/11/2025 6ο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της με αρ. πρωτ: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/343016/5594/23-10-2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015652043), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Με την 3η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης επέρχεται αλλαγή προμηθευτή από εταιρεία ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ που υπήρχε στην αρχική μελέτη από την οποία θα γινόταν η προμήθεια των ηλεκτροβανων (ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να προμηθεύσει ολόκληρη την ποσότητα των υδρομέτρων βλ. σχετικά emails) σε νέο προμηθευτή την εταιρεία ΒΑΥΛΑΝ με εξαρτήματα που υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης και των αρχικά προσφερόμενων ειδών ώστε το έργο να μπορεί να είναι λειτουργικό και να ολοκληρωθεί.

Με την 3η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης γίνεται προσαρμογή της μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση αφού δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση ποιοτικά και ποσοτικά.

Επίσης η βασική δαπάνη της σύμβασης δεν μεταβάλλεται και παραμένει στο ποσό των 2.174.311,75 ευρώ με επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το ΕΓΤΑΑ.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Φεσσιάν Γεράσιμος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ