



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 749/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17

17^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 5 Μαΐου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/139676/944/30-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη

και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) συνολικού ποσού 1.389.448,67€ υπερσυμβατικού κατά 335.448,67€ με ΦΠΑ, λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του υποέργου: «Αναβάθμιση Γηπέδου Παναϊτωλικού», προϋπολογισμός: 1.054.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2024ΝΠ30100005 (πρώην 2019ΕΠ00100029), κωδικός ΜΙΣ: 5220617, ανάδοχος: «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ποσού 335.448,67€ (με Φ.Π.Α.) ή ποσοστού 35,87%. Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/120368/1661/30-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. 1γ, σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Π.Σ.
3. Την υπ' αριθμό 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΠΔΕ για την περίοδο από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
4. Το από 18/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-1-2024 έως και 31-12-2028.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΦΕΚ 657/τ.Β'/31-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

10. Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/25560/603/25-01-2024 (ΦΕΚ 557/τ.Β'/26-01-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας.

12. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΜ77Λ6-3ΒΡ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2024 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 63724/28.07.2023 (σχ. Η 1451/21-11-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠΡ7Λ6-ΝΨΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.). Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 113503/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔ1ΟΡ1Φ-ΒΑΨ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

14. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 16. Την υπ' αριθ. 81/2024 (ΑΔΑ Ψ5ΛΩ7Λ6-ΤΔΓ) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση Του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2025.

15. Την υπ' αριθ. 110/2024 (ΑΔΑ 63ΥΣ7Λ6-172) Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για την Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οικονομικού έτους 2025. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 179 του Ν.4555/2018.

17. Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την υπαριθμ : 46729/25_04_2019 (ΑΔΑ 6ΩΞΛ465ΧΙ8-ΩΥΑ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και ανάπτυξης για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» στη ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100029

20. Την από 15/04/2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΔΕ και του Παναιτωλικού Γ.Φ.Σ για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» στη ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100029

21. Την υπ αριθμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/418482/5561/14-12-2023 (ΑΔΑ ΨΩΙΝ7Λ6-915) απόφαση με θέμα «Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5220617 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»» με κωδικό 2023ΝΠ40100010

22. Την υπ αριθμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/208767/2830/27-6-2024 «Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5220617 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2021-2025» με την οποία μεταφέρεται η πράξη από την ΣΑΝΠ 401 στην ΣΑΝΠ 301 και με κωδικό 2024ΝΠ30100005 και κωδικό ΟΠΣ 5220617

23. Την υπ αριθμ 80710/1179/_29_3_2024 σύμβαση για την εκτέλεση του 1ου υποέργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (ΑΔΑΜ 245ΥΜΝ014492212)

24. Την απόφαση 72/2025 της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ ΨΞΛ47Λ6-ΘΜΟ) με θέμα «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικού ποσού 1.054.000,00€ (με Φ.Π.Α), υπερσυμβατικού λόγω αναθεώρησης κατά 118.785,80€ (με Φ.Π.Α.), ή ποσοστού 12,70%, του υποέργου: «Αναβάθμιση Γηπέδου Παναίτωλικού», προϋπολογισμός: 1.054.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2024ΝΠ30100005 (πρώην 2019ΕΠ00100029), κωδικός ΜΙΣ: 5220617, ανάδοχος: «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»»

25. Την με την αριθ. 1/2023 απόφαση έγκρισης μελέτης του 1ου υποέργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ» ,προϋπολογισμού 1.054.000,00 € με ΦΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ ΠΔΕ/ΔΤΕΑΙΤ/124206/1716/15-4-2025 όμοιά της λόγω επικαιροποίησης προσαρμογής της στατικής μελέτης

26. Την εκτέλεση του έργου

27. Την υπ αριθμ 588/2025 (ΑΔΑ ΡΣΗΕ7Λ6-ΖΡΤ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ περί «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμός: 2.353.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2024ΝΠ30100005 (πρώην 2019ΕΠ00100029), κωδικός ΜΙΣ: 5220617, ανάδοχος: «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.», και συγκεκριμένα με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά 335.448,67€ του υποέργου 1 και αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου του υποέργου 3 (προς αποκατάσταση από το νέο ΕΠΑ)».

28. Την υπ αριθμ 588/2025 (ΑΔΑ ΡΣΗΕ7Λ6-ΖΡΤ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ περί «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμός: 2.353.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2024ΝΠ30100005 (πρώην 2019ΕΠ00100029), κωδικός ΜΙΣ: 5220617, ανάδοχος: «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.», και συγκεκριμένα με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά 335.448,67€ του υποέργου 1 και αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου του υποέργου 3 (προς αποκατάσταση από το νέο ΕΠΑ)».

29. Την υπ' αριθμ 98952/1297/28_03_2025 θετική εισήγηση του Τεχνικού συμβουλίου ΠΕ Αιτωλ/νίας με το 07 πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την υπ' αριθμ. 46729/25_04_2019 (ΑΔΑ 6ΩΞΛ465ΧΙ8-ΩΥΑ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και ανάπτυξης για την ένταξη της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» στη ΣΑΕΠ 001 με κωδικό 2019ΕΠ00100029 και ως 1^ο υποέργου με τίτλο : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού 1.054.000,00 με ΦΠΑ. Με την υπ αριθμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/418482/5561/14-12-2023 (ΑΔΑ ΨΩΙΝ7Λ6-915) απόφαση με θέμα «Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5220617 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»» με κωδικό 2023ΝΠ40100010, τι έργο εντάχθηκε στο ΠΠΑ ενώ με την όμοιά της υπ αριθμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/208767/2830/27-6-2024 «Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5220617 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» μεταφέρεται η πράξη από την ΣΑΝΠ 401 στην ΣΑΝΠ 301 και με κωδικό 2024ΝΠ30100005 και κωδικό ΟΠΣ 5220617.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΒΡΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.» ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης 11,27% Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 1529/2023 (ΑΔΑ:ΡΛΡΨ7Λ6-ΞΤ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η παραπάνω απόφαση νομιμοποιήθηκε με την 7593/06-02-2024 Πράξη της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 29/03/2024, ποσού 935.214,20 € με το ΦΠΑ και συμβατικό χρόνο περαίωσης των εργασιών 24 μήνες, ήτοι την 29-03-2026 .

Κατά την έναρξη του έργου και μετά από συνεχόμενες αυτοψίες με τον ανάδοχο και τον μελετητή του έργου εφαρμόζοντας την αρχική μελέτη στην υπάρχουσα κατάσταση και συγκεκριμένα κατά την : εκσκαφή της θεμελίωσης για την έδραση της νέας κερκίδας διαπιστώθηκε ότι τμήματα της υφιστάμενης θεμελίωσης της υπάρχουσας κερκίδας αλλά και των πυλώνων φωτισμού δεν ταυτιζόταν με αυτά της αρχικής μελέτης και ήταν μεγαλύτερων διαστάσεων από ότι απεικονίζονταν στα κατασκευαστικά σχέδια που είχαν ληφθεί υπόψιν για την σύνταξη της μελέτης της νέας κερκίδας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η νέα θεμελίωση να αλληλοκαλύπτεται με

την υπάρχουσα θεμελίωση με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κατασκευή τους. Αυτό ήταν ένα γεγονός απρόβλεπτο καθώς διαπιστώθηκε κατά την προσαρμογή της μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση και μόνο αφού είχε ολοκληρωθεί σε όλο της το μήκος η εκσκαφή για την θεμελίωση της νέας κερκίδας. Ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Κυρίου του έργου η οποία κατατέθηκε συμφωνά με την ΣΓ του Μελέτη Σταύρος Τζούρας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσαρμογή της στατικής μελέτης στην υπάρχουσα κατάσταση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση (κάτω του εδάφους).

Η προσαρμογή αυτή εγκρίθηκε από το αρμόδιο ΤΣ της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με την υπ αριθμ 98660/1292/28_3_2025 γνωμοδότηση για την έγκριση της Τροποποίησης – Προσαρμογής στη Στατικής Μελέτης του έργου: “Αναβάθμιση Γηπέδου Παναιτωλικού”, αρχικού προϋπολογισμού 1.054.000,00 € με ΦΠΑ 24% και προχωρήσαμε στην κατασκευή της νέας κερκίδας, η οποία αποτελεί και το κύριο μέρος του έργου, και προέκυψαν νέες εργασίες αλλά και αύξηση ποσοτήτων των ήδη προβλεπόμενων εργασιών που κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την υλοποίηση και λειτουργικότητα του έργου.

Για το λόγο αυτό :

1. συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣ και του 1ου ΠΚΤΝΜ, καθώς η προσαρμογή αυτή οδηγεί σε αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου του γηπέδου (1^ο υποέργου) κατά του ποσού των 335.448,67€ με ΦΠΑ με ποσοστό υπέρβασης της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,87%.
2. Με την υπ αριθμ 588/2025 (ΑΔΑ ΡΣΗΕ7Λ6-ΖΡΤ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΔΕ περί «Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμός: 2.353.000,00€, χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2024ΝΠ30100005 (πρώην 2019ΕΠ00100029), κωδικός ΜΙΣ: 5220617, ανάδοχος: «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.», και συγκεκριμένα με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά 335.448,67€ του υποέργου 1 και αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου του υποέργου 3 (προς αποκατάσταση από το νέο ΕΠΑ)».
3. Το επικαιροποιημένο ΤΔ Πράξης (συνημμένο)

Εισηγείται

1) έγκριση: α) του 1ου ΠΚΤΝΜ και β) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 1.389.448,67€ υπερσυμβατικού ποσού 335.448,67€ με ΦΠΑ λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ποσοστού 35,87% του υποέργου με α/α 1 : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ» του ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΜΙΣ 5220617

2) Έγκρισης σύναψης της 1ης Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών, ποσού 335.448,67€ με ΦΠΑ ποσοστού 35,87%

3) Εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών,

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Π.Π.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025 – ΣΑΝΠ301 Π.Δ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2024ΝΠ30100005 (ΠΡΩΗΝ 2024ΝΠ40100010, σε συνέχεια του 2019ΕΠ00100029)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΒΡΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας κ. Μασίκα Νικόλαο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.) συνολικού ποσού 1.389.448,67€ υπερσυμβατικό κατά 335.448,67€ με ΦΠΑ, λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του υποέργου: «Αναβάθμιση Γηπέδου Παναιτωλικού», προϋπολογισμός: 1.054.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 301 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2024ΝΠ30100005 (πρώην 2019ΕΠ00100029), κωδικός ΜΙS: 5220617, ανάδοχος: «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ποσού 335.448,67€ (με Φ.Π.Α.) ή ποσοστού 35,87%.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης.

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» - Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος και η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ