



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία
Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613536-518
e-mail: periferiakiemitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1297/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28

28^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 21 Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης ([e:Presence.gov.gr](https://e-presence.gov.gr)), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/241190/1666/17-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Μπλέτσας Στυλιανός - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Κατσακιώρης Νικόλαος αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Σακελλαρόπουλος αναπληρώνεται από τον κ. Μπλέτσα Στυλιανό 4ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Σταυρουλόπουλος Λυκούργος (3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, 2ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών με τηλεδιάσκεψη ήταν ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Δ.Ε. κ. Καρύδης Αριστείδης.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 243814/5159/21-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΣ57Λ6-ΚΙΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 26/06/2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 94604/1226/26-05-2025(ΑΔΑ: 68ΚΚ7Λ6-ΓΦΚ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.) του 1ου υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» (2021ΕΠ80100005)», προϋπολογισμός: 3.101.054,41€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ: ΣΑΝΠ 801, με ενάριθμο: 2023ΝΠ80100019 (παλαιός ενάριθμος κωδικός: 2021ΕΠ80100005) / ΜΙΣ:5202300, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/237718/3448/15-07-2025** εισήγηση του

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων.
5. Το άρθρο 175Α του Ν.3852/2010: Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής : «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:..... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».
6. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Π.Δ.Ε/ΔΔ/4908/128/5-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ'αρ.1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
8. Την υπ'αριθμ. 86227/2101/18-03-2025 (ΦΕΚ 1518/τ. Β΄/31-03-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊστάμενους των Δ/νσεων της Περιφέρειας».
9. Την με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/13-06-2025 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-PBY) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Επανατοποθέτηση – τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθμ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723).
10. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/205278/4344/19-06-2025 (ΑΔΑ: ΡΗΛΔ7Λ6-ΙΟΡ) Απόφαση Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με θέμα «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.36044/29-05-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β΄2723)».
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 172.
12. Την αριθμ. πρωτ.: 132186/06-12-2021 (ΑΔΑ:650Ι46ΜΤΛΡ-03Ο) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021», στο οποίο περιλαμβάνεται ως 1^ο υποέργο, το έργο με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», προϋπολογισμού : 3.101.054,41€ με Φ.Π.Α. , στη ΣΑΕΠ 801 με κωδικό: 2021ΕΠ80100005.
13. Την αριθμ. πρωτ: 14616/15.02.2023 (ΑΔΑ:6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝΟ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ,στη ΣΑΝΠ 801 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» (2021ΕΠ80100005), με προϋπολογισμό: 6.546.323,41€ και κωδικό: 2023ΝΠ80100019 (ΜΙΣ: 5202300), στο οποίο το έργο με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών,

καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου» περιλαμβάνεται ως 1^ο υποέργο με εγκεκριμένο προϋπολογισμό: 3.101.054,41€ με Φ.Π.Α.

14. Τα συμβατικά τεύχη για το έργο του θέματος και την με αρ.πρωτ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/283256/4970/23-09-2022 (ΑΔΑ: Ω2007Λ6-ΕΛΑ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ011312254 2022-09-27) Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού: 2.210.940,79€ (με ΦΠΑ), που υπογράφηκε στις 23-09-2022 και με προθεσμία περαιώσεως των εργασιών τους 5 μήνες, ήτοι στις 23-02-2023.
15. Την αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/66409/1241/01-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΚΓ7Λ6-ΖΥΤ), απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου του θέματος, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 23-05-2023.
16. Την αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/117681/2115/11-04-2023 (ΑΔΑ: 94447Λ6-3ΘΧ), απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης: 2.210.940,79€ με Φ.Π.Α.
17. Την αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/163009/2966/23-05-2023 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ6-Π2Ε) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης (εντός της οριακής προθεσμίας) του έργου του θέματος, μέχρι τις 23-07-2023.
18. Την υπ' αρ. 1532/2023 (ΑΔΑ:Ψ66Ο7Λ6-ΣΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συνολικής δαπάνης 2.389.402,15€ (με Φ.Π.Α.), υπερβατικός κατά 178.461,36€ (με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης.
19. Την με αρ.πρωτ: 247862/4436/213-08-2023 Βεβαίωση περαίωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 23-07-2023.
20. Την από 29-11-2023 (α.π. 352655/6363) εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση.
21. Την με α.π. 94604/1226/26-05-2025(ΑΔΑ: 68ΚΚ7Λ6-ΓΦΚ) Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής, για το εν θέματι έργο.
22. Το από 26-06-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου όπως υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και την επιτροπή παραλαβής, χωρίς παρατηρήσεις.
23. Τα παρακάτω Στοιχεία Έργου:
 Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης : 3.101.054,41€ με Φ.Π.Α.
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΝΠ 801 με ΚΑ: 2023ΝΠ80100019
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία: 2.210.940,79€ με Φ.Π.Α. / 23-09-2022
 Ποσό 1^{ου} Α.Π.Ε.: 2.210.940,79€ (με Φ.Π.Α.)
 Ποσό 2^{ου} Α.Π.Ε.: 2.389.402,15€ (με Φ.Π.Α.)
 Συνολική δαπάνη (6 λογαριασμοί): 2.364.183,32€(με Φ.Π.Α.)
 Υποβληθείσα δαπάνη για τόκους υπερημερίας (7^{ος} λογαριασμός): 84.001,13€

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση του από 26-06-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του 1^{ου} υποέργου : «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» (2021ΕΠ80100005)», προϋπολογισμού: 3.101.054,41€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου : «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ: ΣΑΝΠ 801, με ενάρτιμο : 2023ΝΠ80100019 / ΜΙΣ:5202300 (παλαιός ενάρτιμος κωδικός: 2021ΕΠ80100005).

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Εργασίες αποκατάστασης
βλαβών, καθαρισμού &
Διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου
ΤΟΕΒ Λεσινίου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & Διάνοιξης τάφρου
Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», αναδόχου : «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.»

Οι υπογράφοντες:

1. *Βάσσης Αθανάσιος* – Πολιτικός Μηχ/κός κλάδου ΤΕ, Πρόεδρος
2. *Σιαπλαούρας Ελευθέριος* – Πολιτικός Μηχ/κός κλάδου ΠΕ, μέλος
3. *Ντρέλια Μαρία* - Μηχανολόγος Μηχ/κός κλάδου ΤΕ, μέλος

Αποτελούντες την επιτροπή Παραλαβής των εργασιών του έργου, δυνάμει της υπ' αρ.
ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/94604/1226/26 - 05 -2025 (ΑΔΑ: 68ΚΚ7Λ6-ΓΦΚ), απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας και

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36, τ.Α' /2021).
2. Το με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/283256/4970/23-09-2022 (ΑΔΑ: Ω2007Λ6-ΕΛΑ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011312254 2022-09-27) Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση) κατασκευής του έργου ποσού 2.210.940,79 € (με Φ.Π.Α.), που υπογράφηκε στις 23-09-2022
3. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/247862/4436/23-08-2023 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 23-07-2023
4. Την αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/352655/6363/29-11-2023 έγκριση Τελικής Επιμέτρησης Έργου
5. Το αρ. εσ. αλλ. 148/ 24-03-2025 Αίτημα συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου
6. Το αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/94604/1226/26- 05 -2025 έγγραφο Ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής του έργου
7. Την από 26-03-2025 (α.π. εισερχ. 94604/1226) αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε σε έντυπη μορφή το Μητρώο Έργου.
8. Το με α.π. 112561/1538/08-04-2025 έγγραφο προς το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και το ΤΕΕ – Περιφ. Τμήμα Αιτωλ/νίας για ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
9. Το αρ. πρωτ. 334/ 10-04-2025 (α.π. εισερχ. 122047/1684/14-04-2025) έγγραφο του ΤΕΕ – Περιφ. Τμήμα Αιτωλ/νίας με το οποίο δήλωσε ότι δεν ορίζει μέλη σε Επιτροπές Παραλαβής έργων έως την έκδοση ΚΥΑ περί καθορισμού αμοιβών των μελών του.

10. Το με Α.Π.10327/23-04-2025 (Α.Π. Εισερχ.: 130246/1807/24-04-2025) έγγραφο της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με το ορίζεται ως μέλος ο κ. Βάσσης Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε. , με αναπληρωτή του τον κ. Λύτρα Μάριο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

Μεταβήκαμε επί τόπου του έργου, σήμερα την 26^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη, παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» κ. Ευσταθίου Αθανασόπουλου Πολιτικού Μηχανικού και του επιβλέποντα μηχανικού κ. Χαράλαμπου Λευκιμάδη

Και αφού είδαμε τα συμβατικά στοιχεία από το φάκελο του έργου τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν ο καθαρισμός και η ανακατασκευή της τάφρου Γεροπόρου, έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και το ανάγλυφο του εδάφους. Το έργο περιελάμβανε εκσκαφή και διάνοιξη της τάφρου σε μήκος 9.000μ με εσκαπτικά μηχανήματα αλλά και πλωτά μέσα, όπου αυτό απαιτούνταν

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πηγή Χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 801) Κ.Ε.: 2021ΕΠ80100005

Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης: 3.101.054,41 € (με Φ.Π.Α.)

Απόφαση Χρηματοδότησης:

- 1) Η Απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτ.: 32186/06-12-2021 (ΑΔΑ:650Ι46ΜΤΛΡ-03Ο) του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του συνολικού έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» και με το υποέργο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου» προϋπολογισμού υποέργου 3.101.054,41 στη ΣΑΕΠ 801 και στην οποία αναγράφεται με κωδικό: 2021ΕΠ80100005.
- 2) Η αριθμ. πρωτ: 14616/15.02.2023 (ΑΔΑ:6ΩΡ546ΜΤΛΡ-ΟΝ0) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, , με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 ,στη ΣΑΝΠ 801 του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» (2021ΕΠ80100005)» με προϋπολογισμό: 6.546.323,41€ και κωδικό: 2023ΝΠ80100019 (ΜΙΣ: 5202300), στο οποίο το έργο με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου» περιλαμβάνεται ως 1ο υποέργο με εγκεκριμένο προϋπολογισμό: 3.101.054,41 €.

3. ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 358921/5886/07.12.2021 (ΑΔΑ:6Π4Γ7Λ6-7Η7) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

4. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Με βάση την παραπάνω μελέτη και την με αριθμ. πρωτ. 16603/251/20.01.2022 Πρόσκληση σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νιας για την ανάθεση του εν λόγω έργου,

προϋπολογισμού 3.101.054,41 € με ΦΠΑ. διεξήχθη διαγωνισμός με ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών & αποσφράγιση αυτών, την 31^η.01.2022, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. Μειοδότης αναδείχθηκε η «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», προσφέροντας μέση έκπτωση 29,00%, ήτοι συνολικής δαπάνης 1.783.016,79 € (χωρίς ΦΠΑ), το δε πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αριθ. 895/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΖ97-ΜΟΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Με το με αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/283256/4970/23-09-2022 (ΑΔΑ: Ω2007Λ6-ΕΛΑ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ011312254 2022-09-27) Εργολαβικό Συμφωνητικό (Σύμβαση), ποσού: 2.210.940,79 € (με Φ.Π.Α.) , που υπογράφηκε στις 23-09-2022, μεταξύ του κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και του Γεώργιου Αθανασόπουλου, νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου του έργου , έγινε η έναρξη των εργασιών.
6. **ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Η συμβατική προθεσμία για τη περαίωση του έργου ορίστηκε σε πέντε (5) μήνες (αρχή στις 23-09-2022 και λήξη στις 23-02-2023).
 - Έχει εγκριθεί η 1η Παράταση του έργου (οριακή προθεσμία) έως την 23-05-2023 με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/66409/1241/01-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΚΓ7Λ6-ΖΥΤ), απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
 - Έχει εγκριθεί η 2η Παράταση του έργου έως την 23-07-2023 (οριακή προθεσμία) με την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/163009/2966/23-05-2023 (ΑΔΑ: Ω88Λ6Λ7-Π2Ε), απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
7. **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:** Για το έργο έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/247862/4436/23-08-2023 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας.
8. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:**
 - Έχει εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με την αριθμ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/117681/2115/11-04-2023 (ΑΔΑ: 94447Λ6-3ΘΧ), απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας, συνολικού ποσού: 2.210.940,79 (με Φ.Π.Α.).
 - Έχει εγκριθεί ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου με την αριθμ. απόφ. 1532/2023 (ΑΔΑ: Ψ6607Λ6-ΣΩΟ), (48^η συνεδρίαση) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , συνολικού ποσού: 2.389.402,15 (με Φ.Π.Α.).

9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν ο καθαρισμός και η ανακατασκευή της τάφρου Γεροπόρου, έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και το ανάγλυφο του εδάφους.

Το έργο περιελάμβανε εκσκαφή και διάνοιξη της τάφρου σε μήκος 9.000μ με εσκαπτικά μηχανήματα αλλά και πλωτά μέσα, όπου αυτό απαιτούνταν.

Τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνταν παράπλευρα της τάφρου. Η τυπική διατομή εκσκαφής αναλύεται σε πλάτος 45μ. – 60μ. και βάθος 3,00μ.

Όλες οι εργασίες αποσκοπούσαν στην επαναφορά της τάφρου στην αρχική της κατάσταση, χωρίς τροποποίηση των χαρακτηριστικών της και της διαστασιολόγησής της, με κατάλληλη κλίση ώστε να υπάρχει απορροή προς την εκβολή, με αποτέλεσμα την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή από μελλοντικές έντονες βροχοπτώσεις.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις έγιναν με σκοπό την προστασία του κτήματος Λεσινίου από παροχές που εισέρχονται από εξωτερικές λεκάνες και άλλες πηγές. Τα νερά τα οποία προέρχονται από την λεκάνη απορροής του Κτήματος οδηγούνται μέσω ενός δικτύου τάφρων σε δύο αντλιοστάσια, του Γεροπόρου και Τσερόντα και μέσω αυτών ανυψώνονται και οδηγούνται στη θάλασσα.

Ως εκ τούτου για την αποφυγή των πλημμυρικών φαινομένων ήταν απαραίτητη τόσο η συντήρηση και ο καθαρισμός των τάφρων όσο και η καλή λειτουργία των αντλιοστασίων.

Στο εν λόγω έργο προβλέπονταν και πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

- Εκσκαφές τάφρων
- Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ρεμάτων
- Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης

Και αφού λάβαμε υπ' όψιν:

Την από 11/09/2023 υποβληθείσα εμπρόθεσμα Τελική Επιμέτρηση που συντάχθηκε από τον ανάδοχο και αφού ελέγχθηκε, εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/352655/6363/29-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας και η οποία περιλαμβάνει τις εργασίες με τις ποσότητες που αναγράφονται.

Προβήκαμε

παρουσία και του αναδόχου στην:

1) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής κατόπιν γενικών και σποραδικών καταμετρήσεων (κατά τον δυνατόν) διαπίστωσε ότι οι ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών συμφωνούν με τις ποσότητες που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

2) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επιτροπή παραλαβής κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου δεν διαπίστωσε εμφανή ποιοτικά ελαττώματα, δεδομένου δε ότι το είδος και η φύση των εργασιών δεν επέβαλε την εκτέλεση δοκιμασιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ

Η Επιτροπή Παραλαβής διαπίστωσε ότι υπάρχει ενημερωμένος ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), και περιλαμβάνεται σε αυτόν το μητρώο και το Σ.Α.Υ. του έργου.

2. ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική δαπάνη κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις του έργου (6 λογαριασμοί) ανέρχεται σε 2.364.183,32€ (1.756.937,22€ για εργασίες πλέον 149.662,24€ για αναθεώρηση και πλέον 457.583,86 € για Φ.Π.Α.).

Σημείωση: Έχει εγκριθεί και σταλεί προς πληρωμή (α.π. 252497/3772/23-08-2024) ο 7^{ος} λογαριασμός (για τόκους υπερημερίας) ποσού: 84.001,13€.

3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Από τον ανάδοχο του έργου δεν υποβλήθηκε κανένα αίτημα προς την επιτροπή παραλαβής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στη συνημμένη τελική επιμέτρηση .

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Μεσολόγγι ...26.../...06.../2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ		Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	Για την Ανάδοχο	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ : Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Ασινίου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ

Τελική επιμέτρηση

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

1 Α.Τ.: 1

Εκσκαφές τάφρων ή διωρυγών αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση : 19.472,19 m³
Άθροισμα : 19.472,19 m³

Ολογράφως : δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο και δέκα εννέα εκατοστά

2 Α.Τ.: 2

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση : 44.141,18 m³
Άθροισμα : 44.141,18 m³

Ολογράφως : σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα και δέκα οκτώ εκατοστά

3 Α.Τ.: 3

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α

Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση : 53.033,75 m³
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση : 34.121,92 m³
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση : 11.240,12 m³
Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση : 48.880,17 m³
Άθροισμα : 147.275,96 m³

Ολογράφως : εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε και ενενήντα έξι εκατοστά

4 Α.Τ.: 4

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β

Από 1η Αναλυτική επιμέτρηση : 63.702,18 m³
Από 2η Αναλυτική επιμέτρηση : 136.487,69 m³
Από 3η Αναλυτική επιμέτρηση : 146.021,45 m³
Από 4η Αναλυτική επιμέτρηση : 47.357,01 m³
Από 5η Αναλυτική επιμέτρηση : 155.611,74 m³
Άθροισμα : 549.180,07 m³

Ολογράφως : πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα και επτά εκατοστά

11/9/2023
Για την Ανάδοχο

6.11.2023
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
29.11.2023

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 26/06/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 94604/1226/26-05-2025 (ΑΔΑ: 68ΚΚ7Λ6-ΓΦΚ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.) του 1ου υποέργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου», της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021» (2021ΕΠ80100005)», προϋπολογισμός: 3.101.054,41€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ: ΣΑΝΠ 801, με ενάριθμο: 2023ΝΠ80100019 (παλαιός ενάριθμος κωδικός: 2021ΕΠ80100005) / ΜΙΣ:5202300, ανάδοχος: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ